

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年12月27日

計画の名称	御嵩町公共下水道（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	御嵩町												
計画の目標	下水道整備をおこない、住民の生活環境の向上と快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	441	A	441	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)
1	下水道処理人口普及率を66%（H28当初）から73%（R2末）に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）	66%	68%	73%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
H28当初現況値は平成26年度末の値を使用												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	御嵩町	直接	御嵩町	管渠(汚水)	新設	上之郷地区面整備・汚水幹線(未普及対策)	150~400mm L=7.2km	御嵩町						179	-	-	
	A07-002	下水道	一般	御嵩町	直接	御嵩町	管渠(汚水)	新設	南山台東団地面整備・汚水幹線(未普及対策)	150~400mm L=6.3km	御嵩町							230	-	-
	A07-003	下水道	一般	御嵩町	直接	御嵩町	管渠(汚水)	新設	汚水処理施設整備構想策定業務(未普及対策)	調査構想策定	御嵩町							1	-	-
	A07-004	下水道	一般	御嵩町	直接	御嵩町	管渠(汚水)	新設	伏見地区面整備(未普及対策)	150mm L=2.9km	御嵩町							0	-	-
	A07-005	下水道	一般	御嵩町	直接	御嵩町	管渠(汚水)	新設	効率的な事業実施のための検討等	調査検討資料作成 一式	御嵩町							20	-	-
	A07-006	下水道	一般	御嵩町	直接	御嵩町	管渠(汚水)	新設	効率的な事業実施のための検討等	次期事業計画作成業務 一式	御嵩町							11	-	-
												小計						441		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						441		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 御嵩町建設部上下水道課において実施	事後評価の実施時期 令和3年11月
	公表の方法 御嵩町ホームページにより公開
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・上之郷処理分区、御嵩処理分区の面整備を実施したことにより、生活環境の改善と公共用水域の水質改善に寄与することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・下水道未普及解消事業については、次計画でも引き続き事業を推進し、より効率的に進められるよう地域からの整備要望が強く、早期に接続が見込める等効果の発現の期待できる処理分区から整備を進める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	73%
	最終実績値	78%
		人口が多い地域を優先して整備したこと及び、総人口が想定よりも減少したため目標値を上回る結果となった。