15m以上橋梁の個別施設計画（計画期間は令和1年度より10年間）

令和３年３月更新

橋梁ID	橋梁名	町道路線名	架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間	健全性 判定（注1）	診断措置 要(○)（注2）	法定点検計画										補修計画（調査設計は○、施工は●で表示）										対策内容（注3）	対策費用（注4）
									R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
2948	新川橋	千ノ井－真多羅線	2001	32.0	16.8	2	Ⅰ		○				○					◯												経過観察	―
2949	顔戸橋	川原野－南大桜線	1963	56.0	5.0	6	Ⅱ	○			○					○														経過観察	補修済み
2950	天王橋	田中－長谷線	1995	28.4	8.2	1	Ⅰ		○				○					◯												経過観察	―
2951	門前橋	西之門－平芝線	1989	54.6	12.8	2	Ⅰ		○			○				○														経過観察	―
2952	前沢橋	井尻－大久後線	2008	39.0	8.2	1	Ⅰ	○	○			○					○									○	●			修繕	３０百万円
2953	大洞橋	十五枚天王洞線	1997	27.0	6.2	1	Ⅰ	○	○			○					○													経過観察	補修済み
2954	上川原橋	笹取－和口線	1993	28.0	5.2	2	Ⅰ		○			○				○														経過観察	―
2955	送木橋	上之郷６号線	1997	29.5	4.7	2	Ⅱ	○	○				○					○					●							修繕	３０百万円
2956	平芝橋	御嵩６０号線	1981	51.9	5.2	2	Ⅱ	○	○			◯					◯							○		●	●			修繕	４０百万円
2957	木下橋	御嵩１２３号線	1973	50.7	6.8	3	Ⅰ	○		○			○					○	●												経過観察	補修済み
2958	見上橋	中１２４号線	1959	50.8	5.2	3	Ⅱ	○		○				○										○	●	●				修繕	４０百万円
2959	欠橋	中１２６号線	1972	50.3	4.3	3	Ⅱ	○		○			○					◯													経過観察	１７百万円
2960	美佐野高橋	上之郷９号線	1952	17.0	6.1	2	Ⅰ	○		○					◯															経過観察	補修済み
2961	野崎橋	伏見１３５号線	1985	57.0	4.1	3	Ⅰ	○		○				○														○	●	修繕	７百万円
2962	中切橋	上之郷７号線	1991	39.3	5.2	2	Ⅰ			○				○																経過観察	―
2963	押山橋	上之郷１３８号線	1996	19.0	11.0	1	Ⅰ	○		○				○																修繕	２３百万円
2964	興亜橋	上之郷７８号線	1999	25.2	5.2	1	Ⅱ	○		○				◯																経過観察	１百万円
2965	自害谷橋	上之郷１３５号線	1984	21.7	6.2	1	Ⅰ			○					○															経過観察	―
2966	金ヶ崎跨道橋	伏見２１８号線	2004	33.9	4.9	1	Ⅰ			○					○															経過観察	―
	15m以上	１９橋							8	10	1	5	5	5	3	3	4	4												

注1.健全性判定区分は四段階評価で、Ⅰ「健全」、Ⅱ「予防保全段階」、Ⅲ「早期措置段階」、Ⅳ「緊急措置段階」です。

注2.点検・診断の結果により、○は対策を計画、空欄は健全、経過観察です。

注3.対策内容は、点検結果を踏まえ、経過観察、修繕、撤去、更新の対策を実施します。

注4.想定対策費は長寿命化に伴う概算工事費です。Ⅰ「健全」判定でも部分的に修繕を実施する場合もあります。

※計画は、「平成24年度御嵩町橋梁長寿命化計画」に基づいて計画しており、優先順位は劣化、損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性を考慮して決定しています。

※計画は、「平成24年度御嵩町橋梁長寿命化計画」を策定した19橋分であり、上記以外の15m未満の橋は別途計画を策定しております。

※修繕計画は、点検結果により更新しを実施していきます。また、防災・安全交付金（国費）を活用し進めており配分状況によっても見直しを実施いたします。