１５m未満橋梁の個別施設計画（計画期間は令和1年度より10年間）

令和３年３月更新　　No.1

橋梁ID	橋梁名	町道路線名	架設年次	橋長	幅員	径間	健全性	診断措置	点検計画										補修計画（設計施工◎）										対策内容	対策費用
				(m)	(m)		判定 (注1)	要(○) (注2)	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	(注3)	(注4)
15094	菰切橋	三反田－切木線	不明	8.4	7.3	1	II			○			○					○												
15095	日蔭田１号橋	三反田－切木線	不明	4.3	7.0	1	II			○				○															
15096	日蔭田２号橋	三反田－切木線	不明	3.2	8.5	1	I			○				○															
15097	西向田橋	三反田－切木線	不明	7.3	8.0	1	II			○			○					○												
15098	切木田橋	三反田－切木線	1972	14.7	7.3	1	II			○			○					○												
15099	芝作橋	田中－長谷線	不明	3.2	7.8	1	I			○			○					○												
15100	津橋高橋	道東－大洞線	1987	12	7.7	1	I					○					○													
15101	刎田１号橋	刎田－沼線	1997	4.6	27.5	1	I			○				○															
15102	東森下２号橋	刎田－沼線	不明	5.0	11.8	1	I		○				○					○												
15103	東森下１号橋	刎田－沼線	不明	4.6	14.5	1	I			○				○															
15104	中山２号橋	刎田－沼線	不明	3.7	7.2	1	I			○				○															
15105	藤之木２号橋	四十八－杉ヶ崎線	不明	5.7	6.0	1	III	○		○				○							◎								修繕	2.5百万円
15106	鬼門坊橋	上之郷１号線	1987	11.3	4.8	1	I			○				○															
15107	打越橋	上之郷１号線	不明	3.8	4.3	1	I			○				○															
15108	小原橋	上之郷１４３号線	不明	5.3	3.9	1	I			○				○															
15109	中央橋	上之郷１４７号線	不明	4.8	4.1	1	II			○				○															
15110	藤之木１号橋	上之郷３号線	2020	9.2	4.2	1							○					○												
15111	丸山橋	上之郷６号線	不明	3.7	8.4	1	I		○				○					○												
15112	下小澤橋	上之郷６号線	1988	4.4	1.5	1	I					○					○													
15113	道合１号橋	上之郷７号線	不明	5.4	3.6	1	II			○				○															
15114	鬼岩橋	上之郷10号線	1959	12.7	4.2	1	I					○					○													
15115	烏帽子橋	上之郷１０号線	不明	7.8	3.9	2	I					○					○													
15116	川上２号橋	上之郷１７号線	不明	10	3.8	1	II		○			○					○													
15117	川上１号橋	上之郷１８号線	不明	4.7	3.0	1	I		○					○														修繕	済
15118	田之頭橋	上之郷２１号線	不明	3.1	4.3	1	II		○				○					○												
15119	平橋	上之郷２２号線	不明	8.3	3.4	1	I		○				○					○												
15120	中島橋	上之郷３０号線	不明	12.2	1.2	1	I		○				○					○												
15121	日陰橋	上之郷３４号線	不明	10.8	3.5	1	II					○					○													
15122	刎田３号橋	上之郷３５号線	不明	11	1.2	1	I			○		○					○													
15123	日陰前２号橋	上之郷３８号線	不明	4.4	5.3	1	I		○				○					○											修繕	済
15124	日陰前１号橋	上之郷４０号線	不明	4.1	4.5	1	I		○				○					○											修繕	済
15125	沼１号橋	上之郷４８号線	不明	4.4	4.7	1	I		○				○					○												
15126	中山１号橋	上之郷４９号線	不明	3.7	4.4	1	I		○				○					○												
15127	沼２号橋	上之郷５０号線	不明	3.7	4.4	1	I		○				○					○												
15128	向田橋	上之郷１４２号線	1985	5.7	14.7	1	I		○				○					○												
15129	小屋洞山橋	上之郷５９号線	不明	3.3	2.3	1	I					○					○													
15130	井之平橋	上之郷６６号線	不明	3.6	8.2	1	I					○					○													
15131	堂之前橋	上之郷６７号線	不明	3.3	9.4	1	I					○					○													
15132	次月橋	上之郷６９号線	1953	10.3	6.1	1	II					○					○													
15133	木屋洞橋	上之郷２０５号線	不明	13	4.3	1	II		○				○					○				◎							修繕	22百万円
15134	大平橋	上之郷７４号線	不明	6	2	1	II			○				○															
15135	川原田橋	上之郷１８８号線	不明	5.4	3.5	1	II				○			○															
15136	西ノ前橋	上之郷９５号線	不明	6	4.1	1	II			○				○															
15137	井ノ上橋	上之郷１９０号線	不明	6.2	3	1	I				○			○															
15138	宮下橋	上之郷１０７号線	不明	5.7	3.7	1	I				○			○															
15140	下平田橋	上之郷１２９号線	1992	10.7	4.6	1	I			○				○															
15141	平田橋	上之郷１３１号線	不明	3.3	4.8	1	I			○				○															

令和３年３月更新　　No.２

橋梁ID	橋梁名	路線番号	架設年次	橋長	幅員	径間	健全性	診断措置	点検計画										補修計画（設計施工◎）										対策内容	対策費用
				(m)	(m)		判定 (注1)	要(○) (注2)	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	(注3)	(注4)
15142	岩谷洞橋	上之郷７３号線	1985	6.2	4.6	1	Ⅰ			○				○																
15143	道合２号橋	上之郷１８３号線	不明	2.5	4.8	1	Ⅰ			○			○					○												
15144	道合３号橋	上之郷１８０号線	不明	3.8	4.8	1	Ⅰ				○			○															
15145	向田１号橋	上之郷１６７号線	不明	4.5	4.2	1	Ⅰ				○			○															
15146	宮下橋	上之郷１９４号線	1980	8.3	5.0	1	Ⅰ				○												◎					撤去	1百万円
15147	鳥取２号橋	上之郷２１２号線	不明	7.0	4.8	1	Ⅰ			○				○																
15149	渡瀬橋	田中－長谷線	不明	3.9	5.4	1	Ⅰ		○				○					○												
15150	長谷２号橋	尼ヶ池－長谷線	不明	3.4	10.0	1	Ⅰ		○				○					○												
15151	四十八橋	四十八－杉ヶ崎線	不明	2.3	7.5	1	Ⅰ			○				○																
15152	栢森橋	栢森－板良線	不明	4.5	5.3	1	Ⅱ			○				○																
15153	萩田橋	御嵩１号線	不明	2.2	7.1	1	Ⅰ		○				○					○												
15154	唐沢橋	御嵩１号線	2012	7.3	5.8	1	Ⅰ			○			○					○												
15155	丹所橋	御嵩４４号線	不明	8.0	1.3	1	Ⅰ		○					○																
15156	長谷３号橋	御嵩６０号線	不明	10.5	4.7	1	Ⅰ			○			○					○												
15157	平芝２号橋	御嵩６２号線	不明	6.3	4.6	1	Ⅱ			○					○															
15158	平芝１号橋	御嵩６３号線	2002	11.2	5.2	1	Ⅰ			○					○															
15159	板良橋	御嵩６４号線	不明	10.4	4.7	1	Ⅰ			○				○																
15160	千ノ井橋	御嵩８５号線	不明	2.9	5.1	1	Ⅰ			○					○															
15161	飛田橋	御嵩９２号線	不明	2.7	4.3	1	Ⅰ				○				○															
15162	末国１号橋	御嵩９４号線	不明	4.5	4.2	1	Ⅰ			○					○															
15163	末国２号橋	御嵩９４号線	不明	2.5	6.5	1	Ⅰ			○					○															
15164	末国４号橋	御嵩９５号線	不明	2.2	3.2	1	Ⅰ			○					○															
15165	南町１号橋	御嵩１０１号線	不明	7.0	6.6	1	Ⅱ			○					○															
15166	末国３号橋	御嵩１０２号線	不明	8.5	4.9	1	Ⅰ			○					○															
15167	末国５号橋	御嵩１０２号線	不明	2.6	4.4	1	Ⅰ			○					○															
15168	南田１号橋	御嵩１０５号線	不明	6.0	4.3	1	Ⅱ			○					○															
15169	南町２号橋	御嵩１０９号線	不明	3.3	7.6	1	Ⅰ				○				○															
15170	北町４号橋	御嵩１１２号線	不明	2.4	1.9	1	Ⅰ				○				○															
15171	南田３号橋	御嵩１１５号線	不明	5.8	3.8	1	Ⅰ				○					○														
15172	大西１号橋	御嵩１１９号線	不明	6.4	2.7	1	Ⅱ				○					○														
15173	南田２号橋	御嵩１２５号線	不明	7.1	3.3	1	Ⅱ				○					○														
15174	南田４号橋	御嵩１２５号線	不明	5.9	2.7	1	Ⅱ		○				○			○														
15175	南町４号橋	御嵩１２５号線	不明	8.4	4.0	1	Ⅰ				○					○														
15176	北町１号橋	御嵩１２８号線	2012	9.0	2.3	1	Ⅰ				○					○														
15177	丹所上橋	四万堂－大西線	不明	10.1	8.5	1	Ⅰ				○					○														
15178	平芝3号橋	西之門－平芝線	1989	14.8	14.0	1	Ⅰ					○					○														
15179	東陶橋	御嵩１５５号線	不明	9.4	10.2	1	Ⅰ				○					○														
15180	柳澤１号橋	柳澤－青木線	不明	8.3	8.2	1	Ⅰ				○					○														
15181	柳澤２号橋	柳澤－青木線	不明	4.0	7.5	1	Ⅰ		○				○					○												
15182	新木野２号橋	柳澤－長瀬洞線	不明	7.0	13.2	1	Ⅱ				○					○														
15183	佐渡橋	中１９号線	不明	2.9	4.6	1	Ⅱ		○				○					○												
15184	大庭橋	中２８号線	1990	9.9	5.2	1	Ⅰ				○					○														
15185	大庭前２号橋	中２９号線	不明	8.4	4.5	1	Ⅱ				○					○														
15186	真名田洞橋	中５９号線	不明	2.4	8.4	1	Ⅰ		○				○					○												
15187	大庭前１号橋	中８１号線	不明	2.7	3.4	1	Ⅱ				○					○														
15188	柳澤３号橋	中８９号線	不明	8.4	4.5	1	Ⅰ				○					○														
15189	柳澤４号橋	中８９号線	不明	3.5	4.4	1	Ⅰ				○					○														
15190	柳澤５号橋	中９０号線	不明	3.5	4.4	1	Ⅱ				○					○														

令和３年３月更新　　No.３

橋梁ID	橋梁名	路線番号	架設年次	橋長	幅員	径間	健全性	診断措置	点検計画										補修計画（設計施工◎）										対策内容	対策費用
				（m）	（m）		判定（注1）	要(○)（注2）	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	（注3）	（注4）
15191	新木野１号橋	中９２号線	不明	3	4.3	1	I				○					○														
15192	長瀬洞１号橋	中９９号線	不明	2.6	3.1	1	I		○			○					○													
15193	藤塚橋	中１００号線	不明	3.4	5.8	1	III	○			○					○													修繕	済
15194	新木野３号橋	中１０４号線	不明	4.7	4.4	1	I				○					○														
15195	大西２号橋	中１１５号線	2012	9.4	1.9	1	I				○					○														
15196	社宮司１号橋	中１３８号線	不明	3.2	4.00	1	I		○			○					○													
15197	社宮司２号橋	中１４０号線	不明	2.3	5.8	1	I		○			○					○													
15198	西田橋	中１６５号線	1989	2.7	4.8	1	I				○					○														
15199	上地円１号橋	中１７１号線	不明	6.1	3.6	1	I				○					○														
15200	中地円橋	中１７３号線	不明	9.8	5.6	1	I				○					○														
15201	出合橋	中１７７号線	不明	6.9	3.3	1	II		○				○					○													
15202	一本木橋	中２４４号線	不明	2.3	6.0	1	I		○			○					○													
15203	奥田橋	中１８６号線	不明	2.9	3.6	1	I		○			○					○													
15204	北屋敷４号橋	中１９２号線	不明	3.2	15.5	1	I		○			○					○													
15205	東洞１号橋	中１９３号線	不明	3.3	3.4	1	II		○			○					○													
15206	北屋敷３号橋	中２７６号線	不明	3.3	5.0	1	I		○			○					○													
15207	大王寺１号橋	中１９５号線	不明	2.1	4.1	1	II		○			○					○													
15208	東洞２号橋	中１９５号線	不明	2.8	4	1	I		○			○					○													
15209	大王寺２号橋	中２００号線	不明	3.1	4.50	1	I				○					○														
15210	大王寺３号橋	中２０１号線	不明	4.5	4.8	1	I				○					○														
15211	北屋敷１号橋	中２０３号線	不明	3.2	9.0	1	I		○			○					○													
15212	北屋敷２号橋	中２０４号線	不明	3.1	7.0	1	II		○			○					○													
15213	ヒラン橋	中２５３号線	1970	4.00	4.2	1	I				○					○														
15214	涯下橋	柳澤－青木線	不明	12.3	7.3	1	I				○					○														
15215	栗ヶ坪橋	笠田－杉ヶ洞線	不明	5.8	3.5	1	I				○				○															
15216	欠ノ下橋	笠田－杉ヶ洞線	不明	5	4.2	1	III	○	○			○			○				◎										修繕	済
15217	土橋	伏見１号線	不明	9.5	7.2	1	I				○				○															
15218	階子田１号橋	伏見１９２号線	不明	7.8	10.2	1	I				○				○															
15219	大坪橋	伏見３号線	不明	3.3	10.5	1	I		○			○					○													
15220	白山橋	伏見２２号線	不明	7.2	3.8	1	III	○	○			○			○				◎										修繕	済
15221	赤根橋	伏見２４号線	不明	8.2	3.8	1	II		○			○			○														修繕	済
15222	下洞橋	伏見２７号線	不明	4.7	3.7	1	II				○				○															
15223	坂本橋	伏見３０号線	不明	9.2	3.4	1	I				○				○															
15224	金ヶ崎橋	伏見３９号線	2003	12.5	5.2	1	I				○				○															
15225	樋角橋	伏見４０号線	不明	9.4	3.7	1	I				○				○															
15226	東坂下１号橋	伏見６９号線	不明	2.2	7.5	1	I				○				○															
15227	横枕橋	伏見７３号線	不明	9.7	4.8	1	III	○			○				○					◎									修繕	済
15228	岩崎２号橋	伏見７７号線	不明	3.9	6	1	I				○				○															
15229	東柿外戸橋	伏見７８号線	不明	2.6	9	1	I				○				○															
15231	大洞１号橋	伏見２００号線	不明	4.0	3.9	1	I		○			○					○													
15232	階子田２号橋	伏見１９２号線	不明	6.6	10.2	1	I			○		○					○													
小計	15m未満2m以上	136橋						9	40	39	46	30	28	27	27	27	27	27												

注1.健全性判定区分は四段階評価で、Ⅰ「健全」、Ⅱ「予防保全段階」、Ⅲ「早期措置段階」、Ⅳ「緊急措置段階」です。

注2.点検・診断の結果により、○は対策を計画、空欄は健全、経過観察です。

注3.対策内容は、点検結果を踏まえ、修繕、撤去、更新の対策を実施します。経過観察は点検計画表のみです。。

注4.想定対策費は長寿命化に伴う概算費用です。Ⅰ「健全」判定でも部分的に修繕を実施する場合もあります。

※計画は、点検結果に基づいて計画しており、優先順位は劣化、損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性を考慮して決定しています。

※修繕計画は、点検結果により更新しを実施していきます。また、防災・安全交付金（国費）を活用し進めており配分状況によっても見直しを実施いたします。